

7	Εκτοξευτήρες	τεμ.	2.31	2.500,00	2500,00	6,46	16.150,00	
8	Σταλλακτηφόροι	m	2.31	25.000,00	25000,00	0,32	8.000,00	
	Σύνολο						241.713,60	
	Εκπτώση 36%						87.016,90	
	Σύνολο						154.696,70	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Δ</b>							154.696,70
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ :</b>							433.602,70
	<b>Άθροισμα εργασιών</b>							433.602,70
	<b>Ο.Ε. &amp; Γ.Ε. 18 %</b>							78.048,49
	<b>Άθροισμα (I)</b>							511.651,19
	<b>Αναθεώρηση Α/2007</b>							2714,45
	<b>Αναθεώρηση Β/2007</b>							1594,31
	<b>Αναθεώρηση Γ/2007</b>							1212,14
	<b>Αναθεώρηση Δ/2007</b>							8.415,62
	<b>Σύνολο</b>							525587,70

Σύνολο  
όλων των  
εργασιών 525587,70

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το έργο «Αποκατάσταση του Ανενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Παρόχθια Περιοχή του Ποταμού Σελινούντα του Δήμου Αιγίου» προϋπολογισμού δαπάνης 975205,00 € με ΦΠΑ εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 76/2001 μελέτη
2. Το έργο ανετέθη στην Κ/ΞΙΑ Π. . ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ- ΑΓΓ.ΣΚΟΝΔΡΑΣ - Δ ΣΑΤΟΛΙΑΣ μετά από διαγωνισμό επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με την 354/9-9-2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής.
3. Υπογραφή συμβάσεως έγινε την 30/11/2006
4. Έναρξη εργασιών έγινε με την υπογραφή της σύμβασης
5. Προθεσμία περαιώσεως αρχική μέχρι την 29/4/2007 και τελική 31/10/2007 βάσει της υπ' αριθμ 224/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
6. Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα την 31/10/2007


