

				Εγκεκριμένες	Εκτελεσθείσες		Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>								
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	20.30	57.828,66	57828,66	1,00	57.828,66	
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	m3/km	20.42	39.872,87	39872,87	0,32	12.759,32	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	m3	20.02	5.260,77	5260,77	3,00	15.782,31	
4	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	38.02	166,80	166,80	13,00	2.168,40	
	Σύνολο						88.538,69	
	Έκπτωση 35%						30.988,54	
	Σύνολο						57.550,15	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Α</b>							<b>57.550,15</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</b>								
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες η ημιβραχώδες σε κατόικημένη περιοχή χωρίς την μεταφορά	m3	3.10.01.01	1.804,40	1804,40	6,80	12.269,92	
2	Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση	m2	3.04	2.478,92	2478,92	0,45	1.115,51	
3	Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης	m3	14.01.01	8.273,06	8273,06	13,5	111.686,31	
4	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE)Φ110	m	12.14.01.07	1.000,00	1000,00	8,70	8.700,00	
5	Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE)Φ63	m	12.14.01.04	3.000,00	3000,00	4,00	12.000,00	